

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010623T000000794765-水利发展资金 羊山水库—沙坡水库连通工程	填报人:	李宪妙	联系方式:	66569021
主管部门:	502-海口市龙华区水务局	实施单位:	502001-海口市龙华区水务局（本级）		
是否公开:	是	网址:	http://lhqzf.haikou.gov.cn		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	3,701,105.90	3,410,465.90	2,254,232.47	10.00	66.1	6.61
其中: 财政资金:	3,701,105.90	3,410,465.90	2,254,232.47		66.1	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
用于支出水利发展资金羊山水库—沙坡水库连通工程项目等费用	已用于支出水利发展资金羊山水库—沙坡水库连通工程项目等费用， 剩余部分未达到支出进度



一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	质量指标	≥	90	其他	66	73.33%	50.00	36.67	项目未验收，未能如期支付
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	≥	90	其他	66	73.33%	40.00	29.33	项目未验收，未能如期支付
合计								100.00	72.61	